Atelier Martin SA
Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne · 021 555 40 20 · bureau@atelier-martin.ch

RAPPORT DE CHANTIER 26.11.2026

Pose du carrelage mural et préparation de la douche

Chantier : Villa des Vignes
Client : M. et Mme Dubois
Adresse : Chemin du Verger 8, 1400 Yverdon-les-Bains

EN BREF

Carrelage mural posé sur les trois faces de la salle de bain. Receveur de la douche à l'italienne en place, étanchéité contrôlée. Avancement conforme au planning.

TRAVAUX RÉALISÉS

Pose de 18 m² de carrelage mural 30 × 60, joints de 2 mm. Mise en place du receveur et de la natte d'étanchéité, angles renforcés. Test d'écoulement du siphon effectué en présence du client.

ÉQUIPE ET HEURES

Lucas M. et Julie D. sur place de 7 h 30 à 16 h 30, soit 16 heures au total, rattachées au chantier Villa des Vignes.

MATÉRIEL

Deux sacs de colle flexible et un seau de joint gris clair utilisés. Reste en stock : 10 m² de carrelage pour le sol.

! **POINT D'ATTENTION**
Une prise électrique au-dessus de la vasque doit être déplacée de 10 cm avant la pose du miroir. Électricien prévenu.

SUITE -> Jeudi 27 novembre : pose du carrelage de sol et des joints. Vendredi : montage de la vasque, du WC suspendu et nettoyage de fin de chantier.