Atelier Martin SA
Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne · 021 555 40 20 · bureau@atelier-martin.ch

RAPPORT DE CHANTIER 26.11.2026

Wandplatten verlegt und Dusche vorbereitet

Chantier : Villa des Vignes
Client : Herr und Frau Dubois
Adresse : Chemin du Verger 8, 1400 Yverdon-les-Bains

EN BREF

Wandplatten an allen drei Wänden des Badezimmers verlegt. Duschtasse der bodenebenen Dusche eingebaut, Abdichtung geprüft. Fortschritt gemäss Bauprogramm.

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Verlegung von 18 m² Wandplatten 30 × 60, Fugen 2 mm. Duschtasse und Abdichtungsbahn eingebaut, Ecken verstärkt. Ablauftest des Siphons im Beisein des Kunden durchgeführt.

TEAM UND STUNDEN

Lucas M. und Julie D. von 7.30 bis 16.30 Uhr vor Ort, insgesamt 16 Stunden, der Baustelle Villa des Vignes zugeordnet.

MATERIAL

Zwei Säcke Flexkleber und ein Eimer Fugenmasse hellgrau verbraucht. Restbestand: 10 m² Platten für den Boden.

POINT D'ATTENTION
Eine Steckdose über dem Lavabo muss vor der Spiegelmontage um 10 cm versetzt werden. Elektriker informiert.

SUITE -> Donnerstag, 27. November: Bodenplatten und Fugen. Freitag: Montage von Lavabo und Wand-WC, Schlussreinigung.