Atelier Martin SA
Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne · 021 555 40 20 · bureau@atelier-martin.ch

RAPPORT DE CHANTIER 26.11.2026

Posa delle piastrelle murali e preparazione della doccia

Chantier : Villa des Vignes
Client : Sig. e Sig.ra Dubois
Adresse : Chemin du Verger 8, 1400 Yverdon-les-Bains

EN BREF

Piastrelle murali posate sulle tre pareti del bagno. Piatto della doccia a filo pavimento installato, impermeabilizzazione controllata. Avanzamento conforme al programma.

LAVORI ESEGUITI

Posa di 18 m² di piastrelle murali 30 × 60, fughe di 2 mm. Installazione del piatto doccia e della guaina impermeabile, angoli rinforzati. Prova di scarico del sifone eseguita in presenza del cliente.

SQUADRA E ORE

Lucas M. e Julie D. sul posto dalle 7.30 alle 16.30, 16 ore in totale, imputate al cantiere Villa des Vignes.

MATERIALE

Usati due sacchi di colla flessibile e un secchio di stucco grigio chiaro. Rimanenza: 10 m² di piastrelle per il pavimento.

! **POINT D'ATTENTION**
Una presa sopra il lavabo va spostata di 10 cm prima della posa dello specchio. Elettricista avvisato.

SUITE -> Giovedì 27 novembre: posa delle piastrelle del pavimento e delle fughe. Venerdì: montaggio di lavabo e WC sospeso, pulizia finale.